



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

jihomoravský kraj

ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO AKČNÍHO PLÁNU pro území JIHOMORAVSKÉHO KRAJE za období 2021–2027 k 31.08.2025

zpracováno dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027

Obsah

Úvod.....	3
Silnice II. třídy.....	4
Zdravotnická záchranná služba	5
Střední školství.....	6
Poradny a speciální školy.....	9
Deinstitucionalizace sociálních služeb	10
Závěr.....	13



ÚVOD

Cílem Zprávy o naplňování Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje (dále jen „Zprávy“) je představení informací o tom, jakým způsobem je implementován Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje pro programové období 2021-2027 (dále jen „RAP JMK“). Jako zdroj dat využil sekretariát RSK JMK primárně údaje od gesčních odborů krajského úřadu a organizací, které zodpovídají za realizaci těchto projektů.

Zpráva je zpracovaná na základě povinnosti uvedené v dokumentu Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027 (dále jen „MPIN RAP“), jehož zpracování je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, a to k datu **31. srpna 2025**.

RAP je nástroj, díky kterému jsou na území kraje alokovány finanční prostředky pro realizaci projektů do vybraných pěti oblastí:

- Silnice II. třídy
- Zdravotnická záchranná služba
- Střední školství
- Poradny a speciální školy
- Deinstitutionalizace sociálních služeb

V RAP JMK je pro každou aktivitu zpracována textová část, ve které jsou popsány základní informace o dané oblasti, problémy nutné k řešení, způsob schválení, výše finanční alokace, milníky a další souvislosti. Součástí každé aktivity je také seznam projektů ve formě tabulek, které se mohou ucházet o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (dále jen „IROP“).

Následující část Zprávy obsahuje základní informace o schválených projektech RAP JMK k datu 31. srpna 2025. Projekty jsou kategorizovány do tabulek dle příslušných aktivit, přičemž každá aktivita představuje samostatnou kapitolu Zprávy. Nachází se zde informace o projektech jako – název projektu, celkové výdaje projektu, celkové způsobilé výdaje projektu, z toho výdaje financované z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), aktuální stav projektu a předpokládaný termín podání žádosti do vyhlášené výzvy IROP. Pokud je v tabulce ve sloupci „předpokládaný termín podání žádosti do vyhlášené výzvy IROP“ buňka proškrtnutá křížkem, znamená to, že žádost o dotaci do vyhlášené výzvy IROP u tohoto projektu již byla podána. V ostatních případech buňka obsahuje slovní komentář.



SILNICE II. TŘÍDY

Aktivita RAP JMK Silnice II. třídy musí být v souladu s aktivitami směřujícími k naplnění specifického cíle 3.1 IROP, uvedenými v platném znění programového dokumentu IROP 2021-2027. Při dosažení cílového stavu po roce 2027 bude dosaženo rychlejšího a bezpečnějšího propojení konkrétních měst a obcí na nadřazenou síť silnic zařazených do TEN-T prostřednictvím prioritizovaných dopravních projektů v území Jihomoravského kraje.

Alokace pro území kraje z EFRR: 742 658,87 tis. Kč

Termín schválení poslední aktualizace aktivity v RSK: 21. 9. 2024

Termín vyhlášení výzvy IROP: 27. 9. 2022

Tabulka 1 - Aktuálně platný seznam projektů aktivity Silnice II. třídy (částky v tis. Kč)

Název projektu	Rozpočet dle RAP			Aktuální situace	
	Celkové výdaje	Celkové způsobilé výdaje	Z toho EFRR	Aktuální stav	Předpokládaný termín podání žádosti do vyhlášené výzvy IROP
II/421 Zaječí	151 640,33	103 763,29	72 634,30	Realizace	
II/380 Hovorany – Mutěnice	75 979,81	60 413,84	42 289,69	Dokončeno	
II/408 hranice kraje – Štítary	75 000,00	65 000,00	45 500,00	Realizace	
II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka	56 310,45	29 480,53	20 636,37	Realizace	
II/416 Blučina obchvat	1 080 000,00	802 283,57	561 598,50	Výběrové řízení	
Celkem	1 438 930,58	1 060 941,24	742 658,87		

K datu 31. srpna 2025 je v RAP JMK v aktivitě Silnice II. třídy zahrnuto celkem pět projektů. U všech projektů již byla podána žádost do vyhlášené výzvy IROP. Projekt II/380 Hovorany – Mutěnice je dokončený. U projektu II/421 Zaječí probíhá realizace. Projekt II/408 hranice kraje – Štítary a projekt II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka byly realizovány. V současnosti probíhá finanční vyúčtování těchto projektů. Projekt II/416 Blučina obchvat se nachází ve fázi výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Celkem tedy bude z IROP v rámci RAP JMK realizováno pět projektů, jejichž souhrnné výdaje činí 1 438 930,58 tis. Kč. Z této částky bude 742 658,87 tis. Kč pokryto z prostředků EFRR.



ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Aktivita RAP JMK Zdravotnická záchranná služba musí být v souladu s aktivitami směřujícími k naplnění specifického cíle 2.1 IROP, uvedenými v platném znění programového dokumentu IROP 2021-2027. Při dosažení cílového stavu po roce 2027 bude částečně pokryt rozsah poskytovaných služeb ZZS v území kraje.

Alokace pro území kraje z EFRR: 153,8 mil. Kč

Termín schválení poslední aktualizace aktivity v RSK: 30. 8. 2022

Termín vyhlášení výzvy IROP: 31. 8. 2022

Tabulka 2 - Aktuálně platný seznam projektů aktivity Zdravotnická záchranná služba (částky v mil. Kč)

Název projektu	Rozpočet dle RAP			Aktuální situace	
	Celkové výdaje	Celkové způsobilé výdaje	Z toho EFRR	Aktuální stav	Předpokládaný termín podání žádosti do vyhlášené výzvy IROP
ZZS JMK – výstavba TZ a parkovacích stání Brno-Bohunice	270,0	270,0	153,8	Projekt pokračuje v souladu s aktuálním harmonogramem, smlouva se zhotovitelem stavby byla uzavřena v září 2025.	12/2025–01/2026
Sanitní vozidla RLP	15,5	15,5	0,0	20. 8. 2025 byla uzavřena kupní smlouva na 9 kusů nových sanitních vozidel RLP v hodnotě 45,3 mil. Kč. Na rok 2026 je plánována obnova 15 kusů sanitních vozidel RLP v hodnotě 75 mil. Kč.	Žádost o dotaci nebyla podána.
Celkem	285,5	285,5	153,8		

K datu 31. srpna 2025 jsou v RAP JMK v aktivitě Zdravotnická záchranná služba zahrnuty dva projekty. Jedná se o výstavbu technického zázemí v Brně-Bohunicích a nákup nových sanitních vozidel. U prvního projektu se předpokládá podání žádosti do vyhlášené výzvy IROP v prosinci 2025, nebo v lednu 2026, u druhého projektu žádost doposud nebyla podána z důvodu zůstatku finančních prostředků v rámci realizace prvního projektu. Souhrnné výdaje projektů činí 285,5 mil. Kč, přičemž většina (270 mil. Kč) je určena na technické zázemí a parkovací stání ZZS JMK. Z této částky bude 153,8 mil. Kč pokryto z prostředků EFRR.

STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ

Aktivita RAP JMK Střední školství musí být v souladu s aktivitami směřujícími k naplnění specifického cíle 4.1 IROP, uvedenými v platném znění programového dokumentu IROP 2021-2027. Cílovým stavem po roce 2027 bude zvýšit kvalitu vzdělávání, vybudovat moderní učebny a odborná pracoviště pro všeobecné i odborné vzdělávání.

Alokace pro území kraje z EFRR: 293 739 011 Kč

Termín schválení poslední aktualizace aktivity v RSK: 5. 1. 2024

Termín vyhlášení výzvy IROP: 30. 11. 2022

Tabulka 3 - Aktuálně platný seznam projektů aktivity Střední školství (částky v Kč)

Název projektu	Rozpočet dle RAP			Aktuální situace	
	Celkové výdaje	Celkové způsobilé výdaje	Z toho EFRR	Aktuální stav	Předpokládaný termín podání žádosti do vyhlášené výzvy IROP
Vytvoření zázemí pro moderní formy vzdělávání – Obchodní akademie ELDO, o.p.s.	0	0	0	Nedokončeno, projekt je ukončený žadatelem.	Žádost o dotaci nebude podána.
Vybudování odborných učeben a vnitřní konektivity školy – Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola	51 750 000	51 750 000	36 225 000	Projektová dokumentace je připravená, stavební povolení je vydané.	
Zkvalitnění infrastruktury pro zlepšení podmínek ve výchově a vzdělávání studentů Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou profilací	9 607 777	9 607 777	6 725 444	Projektová dokumentace je připravená. Není vydáno stavební povolení.	Žádost o dotaci nebyla podána.
Vybudování jazykových učeben v půdních prostorách – PORG Brno – gymnázium, základní škola a mateřská škola, o.p.s.	56 679 425	45 507 038	31 854 927	Projektová dokumentace je připravená, stavební povolení je vydané.	
Rozvoj polytechnického vzdělávání v SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.	26 834 482	24 571 628	17 200 140	Projektová dokumentace je připravená.	



Název projektu	Rozpočet dle RAP			Aktuální situace	
	Celkové výdaje	Celkové způsobilé výdaje	Z toho EFRR	Aktuální stav	Předpokládaný termín podání žádosti do vyhlášené výzvy IROP
Rekonstrukce a modernizace budovy dílny odborného výcviku – Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace	33 449 595	33 449 595	23 414 717	Dokončeno	
Centrum technického a inovativního vzdělávání ve městě Kyjově – Střední škola polytechnická Kyjov, příspěvková organizace	50 000 000	50 000 000	35 000 000	Příprava projektové dokumentace	
Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV – Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace	81 790 000	81 790 000	57 253 000	V realizaci, stavební povolení je vydané.	
Modernizace elektrodílen pro zvýšení úrovně vzdělávání elektro oborů – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.	5 500 000	5 499 926	3 849 948	Dokončeno	
Učebny pro výuku přírodovědných a technických předmětů – Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace	61 600 000	61 600 000	43 120 000	Příprava výběrového řízení pro výběr firmy, která zhotoví projektovou dokumentaci.	
Rekonstrukce suterénu budovy Gymnázia Židlochovice	11 700 394	11 700 394	8 190 276	Dokončeno	
Modernizace odborných učeben – Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace	19 850 800	19 850 800	13 895 560	Projektová dokumentace je připravená.	



Název projektu	Rozpočet dle RAP			Aktuální situace	
	Celkové výdaje	Celkové způsobilé výdaje	Z toho EFRR	Aktuální stav	Předpokládaný termín podání žádosti do vyhlášené výzvy IROP
Výstavba a vybavení odborných učeben – Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace	24 300 000	24 300 000	17 010 000	Projektová dokumentace je připravená, stavební povolení je vydané.	Žádost o dotaci bude podána do konce roku 2026.
Celkem	433 062 473	419 627 158	293 739 011		

K datu 31. srpna 2025 je v RAP JMK v aktivitě Střední školství zahrnuto celkem třináct projektů. U desíti projektů byla podána žádost do vyhlášené výzvy IROP. Projekt Vytvoření zázemí pro moderní formy vzdělávání (Obchodní akademie ELDO, o.p.s.) nebude realizován, protože žadatel se rozhodl projekt ukončit. U projektu Zkvalitnění infrastruktury pro zlepšení podmínek ve výchově a vzdělávání studentů Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou profilací a projektu Výstavba a vybavení odborných učeben (Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace) žádost do vyhlášené výzvy IROP doposud nebyla podána.

Šest projektů má připravenou projektovou dokumentaci. U projektu Centrum technického a inovativního vzdělávání ve městě Kyjově probíhá příprava projektové dokumentace. U projektu Učebny pro výuku přírodovědných a technických předmětů se připravuje výběrové řízení pro výběr firmy, která zhotoví projektovou dokumentaci. Projekt Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV je v současnosti v realizaci. Projekt Rekonstrukce a modernizace budovy dílny odborného výcviku, projekt Modernizace elektrodílen pro zvýšení úrovně vzdělávání elektro oborů a projekt Rekonstrukce suterénu budovy Gymnázia Židlochovice jsou již dokončené. Celkem tedy bude z IROP v rámci RAP JMK realizováno dvanáct projektů, protože zrušený projekt Vytvoření zázemí pro moderní formy vzdělávání nebude potřeba nahrazovat jiným projektem. Souhrnné výdaje projektů činí 433 062 473 Kč. Z této částky bude 293 739 011 Kč pokryto z prostředků EFRR.



PORADNY A SPECIÁLNÍ ŠKOLY

Aktivita RAP JMK Poradny a speciální školy musí být v souladu s aktivitami směřujícími k naplnění specifického cíle 4.1 IROP, uvedenými v platném znění programového dokumentu IROP 2021-2027. Cílovým stavem po roce 2027 bude zvýšit kvalitu speciálního vzdělávání, vybudovat moderní učebny a odborná pracoviště pro poradny, speciální školy, školská poradenská zařízení, vzdělávání ve školách a třídách a střediska výchovné péče.

Alokace pro území kraje z EFRR: 78 065 257 Kč

Termín schválení poslední aktualizace aktivity v RSK: 22. 3. 2024

Termín vyhlášení výzvy IROP: 27. 5. 2024

Tabulka 4 - Aktuálně platný seznam projektů aktivity Poradny a speciální školy (částky v Kč)

Název projektu	Rozpočet dle RAP			Aktuální situace	
	Celkové výdaje	Celkové způsobilé výdaje	Z toho EFRR	Aktuální stav	Předpokládaný termín podání žádosti do vyhlášené výzvy IROP
Zkvalitnění infrastruktury pro zlepšení podmínek ve výchově a vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním a jejich přechodu k samostatnému způsobu života – Mateřská škola a základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace	55 604 376	55 604 376	38 923 063	V realizaci	
Přístavba pro MŠ – Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace	49 000 000	40 817 419	28 572 193	Dokumentace je připravená.	
Vybudování nového zázemí pro Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnu Brno	15 100 000	15 100 000	10 570 000	Stavební a projektová dokumentace je připravená.	
Celkem	119 704 376	111 521 795	78 065 257		

K datu 31. srpna 2025 jsou v RAP JMK v aktivitě Poradny a speciální školy zahrnuty celkem tři projekty. U všech projektů již byla podána žádost do vyhlášené výzvy IROP. U dvou projektů je připravená dokumentace a třetí projekt se realizuje. Souhrnné výdaje projektů činí 119 704 376 Kč. Z této částky bude 78 065 257 Kč pokryto z prostředků EFRR.



DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Aktivita RAP JMK Deinstitucionalizace sociálních služeb musí být v souladu s aktivitami směřujícími k naplnění specifického cíle 4.2 IROP, uvedenými v platném znění programového dokumentu IROP 2021-2027. Při dosažení cílového stavu po roce 2027 bude navýšena nabídka pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a osoby s chronickým duševním onemocněním splňujících parametry komunitních služeb.

Alokace pro území kraje z EFRR: 490 360 385,9 Kč

Termín schválení poslední aktualizace aktivity v RSK: 21. 3. 2025

Termín vyhlášení výzvy IROP: 15. 11. 2023

Tabulka 5 - Aktuálně platný seznam projektů aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb (částky v Kč)

Název projektu	Rozpočet dle RAP			Aktuální situace	
	Celkové výdaje	Celkové způsobilé výdaje	Z toho EFRR	Aktuální stav	Předpokládaný termín podání žádosti do vyhlášené výzvy IROP
Transformace DOZP Paprsek, p.o. – Komunitní DOZP Kunštát	45 000 000	45 000 000	31 500 000	Zpracovaná projektová dokumentace, kvůli dlouhým lhůtám při vyřizování odvolání bude nutno přepracovat dle nového stavebního zákona.	Projekt bude vyřazen a nahrazen jiným.
Transformace DOZP Paprsek, p.o. – Chráněné bydlení Letovice	42 000 000	42 000 000	29 400 000	Stavební povolení je vydané.	
Transformace DOZP Paprsek, p.o. – Komunitní DOZP Boskovice	36 000 000	36 000 000	25 200 000	Probíhá výběrové řízení na projektanta pro zpracování projektové dokumentace.	První pololetí 2026
Transformace DOZP Zámeček Střelice, p.o. – nebo Domov u lesa Tavíkovice, p.o. – komunitní DOZP Prštice	42 000 000	42 000 000	29 400 000	Je zpracovaná dokumentace pro stavební povolení, je vydáno stavební povolení, probíhá výběrové řízení na projektanta pro zpracování dokumentace pro provádění stavby.	První pololetí 2026



Název projektu	Rozpočet dle RAP			Aktuální situace	
	Celkové výdaje	Celkové způsobilé výdaje	Z toho EFRR	Aktuální stav	Předpokládaný termín podání žádosti do vyhlášené výzvy IROP
Transformace DZR Emin zámek, p.o. – Komunitní DZR Hevlín	55 000 000	55 000 000	38 500 000	Zpracovává se dokumentace pro provádění stavby, hotovo bude do 10/2025.	První pololetí 2026
Transformace DZR Emin zámek, p.o. – Komunitní DZR Šanov	60 000 000	60 000 000	42 000 000	Připravuje se projektový záměr, schválen bude do 10/2025.	První pololetí 2026
Transformace DOZP Habrovanský zámek, p.o. - Komunitní DOZP Račice – Pístovice	52 000 000	52 000 000	36 400 000	Probíhá opakované výběrové řízení na projektanta, projektová dokumentace bude zpracována pravděpodobně v 05/2026.	Druhé pololetí 2026
Transformace DZR Emin zámek, p.o. – Komunitní DZR Suchohrdly	27 000 000	27 000 000	18 900 000	Probíhá nákup nemovitosti, nyní má v gesci odbor majetkový KÚ JMK.	První pololetí 2026
Transformace DOZP Paprsek, p.o. – Chráněné bydlení Benešov u Boskovic	7 800 000	7 800 000	5 460 000	Probíhá nákup nemovitosti, nyní má v gesci odbor majetkový KÚ JMK.	První pololetí 2026
Transformace DZR Emin zámek, p.o. – Komunitní DZR Olbramovice	60 000 000	60 000 000	42 000 000	Probíhá zpracování projektové dokumentace, bude hotovo do 10/2025.	Prosinec 2025 nebo leden 2026
Transformace DOZP Habrovanský zámek, p.o. – Komunitní DOZP Slavkov u Brna	65 000 000	65 000 000	45 500 000	Probíhá zpracování projektové dokumentace, bude hotovo do 01/2026.	První pololetí 2026
Transformace DOZP Habrovanský zámek, p.o. – Komunitní DOZP Bučovice	55 000 000	55 000 000	38 500 000	Probíhá zpracování projektové dokumentace, bude hotovo do 10/2025.	Leden nebo únor 2026



Název projektu	Rozpočet dle RAP			Aktuální situace	
	Celkové výdaje	Celkové způsobilé výdaje	Z toho EFRR	Aktuální stav	Předpokládaný termín podání žádosti do vyhlášené výzvy IROP
Transformace DOZP Habrovanský zámek, p.o. – Komunitní DOZP v lokalitě JMK	70 000 000	70 000 000	49 000 000	Probíhá vyhledávání vhodného pozemku pro DOZP.	Druhé pololetí 2026
Transformace DOZP Domov u lesa Tavíkovice, p.o. – Chráněné bydlení Nová Oblekovická – Znojmo	10 400 000	10 400 000	7 280 000	Připravuje se projektový záměr, schválen bude do 10/2025.	Únor nebo březen 2026
Transformace DOZP Domov u lesa Tavíkovice, p.o. – Chráněné bydlení Kasárna – Znojmo	17 000 000	17 000 000	11 900 000	Probíhá nákup nemovitosti, nyní má v gesci odbor majetkový KÚ JMK.	Červen nebo červenec 2026
Transformace DOZP Domov u lesa Tavíkovice, p.o. – Komunitní DOZP Višňové	56 314 837	56 314 837	39 420 385,9	Probíhá nákup nemovitosti, nyní má v gesci odbor majetkový KÚ JMK.	Druhé pololetí 2026
Celkem	700 514 837	700 514 837	490 360 385,9		

K datu 31. srpna 2025 je v RAP JMK v aktivitě Deinstitutionalizace sociálních služeb zahrnuto celkem šestnáct projektů. Pouze u projektu Transformace DOZP Paprsek, p.o. – Chráněné bydlení Letovice byla podána žádost do vyhlášené výzvy IROP. U většiny ostatních projektů se předpokládá podání žádosti v prvním pololetí roku 2026.

U třech projektů v současnosti probíhá zpracování projektové dokumentace. U dvou projektů se připravuje projektový záměr. Odbor majetkový KÚ JMK má nyní v gesci čtyři projekty, u nichž se provádí nákup nemovitostí. U projektu Transformace DOZP Habrovanský zámek, p.o. – Komunitní DOZP v lokalitě JMK probíhá vyhledávání vhodného pozemku pro DOZP. U dvou projektů probíhá výběrové řízení na projektanta pro zpracování projektové dokumentace. U projektu Transformace DOZP Zámeček Střelice, p.o. – nebo Domov u lesa Tavíkovice, p.o. – komunitní DOZP Prštice probíhá výběrové řízení na zpracování dokumentace pro provádění stavby a projektu Transformace DZR Emin zámek, p.o. – Komunitní DZR Hevlín se již tato dokumentace zpracovává. Projekt Transformace DOZP Paprsek, p.o. – Komunitní DOZP Kunštát bude nahrazen z důvodu nemožnosti splnit časový rámec kvůli požadovaným úpravám v rámci stavebního řízení. Celkem tedy bude z IROP v rámci RAP JMK realizováno šestnáct projektů, jejichž souhrnné výdaje činí 700 514 837 Kč. Z této částky bude 490 360 385,9 Kč pokryto z prostředků EFRR.



ZÁVĚR

Na základě uvedených informací ve Zprávě lze konstatovat, že implementace RAP JMK neprobíhá v rozporu s metodikou obsaženou v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027.

- V aktivitě Silnice II. třídy je zahrnuto pět projektů. U každého z projektů již byla podána žádost do vyhlášené výzvy IROP. Jeden projekt je dokončený. U dalšího projektu probíhá realizace stavebních prací. U dvou projektů probíhá finanční vyúčtování. Pátý projekt se nachází ve fázi výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.
- V aktivitě Zdravotnická a záchranná služba jsou zahrnuty dva projekty. Jedná se o výstavbu technického zázemí v Brně-Bohunicích a nákup nových sanitních vozidel. U prvního projektu se předpokládá podání žádosti do vyhlášené výzvy IROP v prosinci 2025, nebo v lednu 2026, u druhého projektu žádost dosud nebyla podána z důvodu zůstatku finančních prostředků v rámci realizace prvního projektu.
- V aktivitě Střední školství je zahrnuto třináct projektů. U desíti z nich byla podána žádost do vyhlášené výzvy IROP. Jeden projekt nebude realizován. Předpokládá se realizace dvanácti projektů. Tři projekty jsou dokončeny.
- V aktivitě Poradny a speciální školy jsou zahrnuty tři projekty. U všech projektů již byla podána žádost do vyhlášené výzvy IROP. U dvou projektů je připravená projektová dokumentace a třetí projekt se realizuje.
- V aktivitě Deinstitutionalizace sociálních služeb je zahrnuto šestnáct projektů. Pouze u jednoho projektu byla podána žádost do vyhlášené výzvy IROP. U většiny ostatních projektů se předpokládá podání žádosti v prvním pololetí roku 2026. Jeden projekt bude nahrazen z důvodu nemožnosti splnit časový rámec kvůli požadovaným úpravám v rámci stavebního řízení.

Celkově lze konstatovat, že aktivity Silnice II. třídy, Střední školství a Poradny a speciální školy jsou řízeny dobře a jejich proces realizace je aktivní. V aktivitě Zdravotnická záchranná služba se kvůli složitosti realizace prvního projektu v pořadí dosud nepodařilo podat žádost do výzvy IROP. Z aktivity Deinstitutionalizace sociálních služeb byla podána pouze jedna žádost. Nicméně, u projektů těchto aktivit se předpokládá podání žádostí a realizace projektů, tzn. očekává se vyčerpání všech alokovaných zdrojů IROP v řádném termínu.